

Liste de contrôle pour l'installateur

sur demande pour la mise-en-service d'un **système de climatisation**

Coordonnées

Nom installateur		
Adresse de l'installateur		
Tél. installateur	E-mail installateur	
Nom utilisateur		
Adresse de l'installation		
Tél. utilisateur	E-mail utilisateur	

Information produit(s)

Description type et nombre d'unités de climatisation (e.g. diva monosplit, multisplit, casette)	
Distance simple entre l'unité intérieure et l'unité extérieure (m) (si plusieurs unités intérieures = longueur totale)	
Diamètre de la tuyauterie de réfrigérant (pouces) utilisé (e.g. 1/2" - 1/4")	

Liste de contrôle

(Consultez attentivement cette liste de contrôle, seulement si elle dit « Oui » partout, votre installation est prête pour un démarrage)

- | | |
|---|-----------|
| ■ La tuyauterie de réfrigérant est prête de l'unité extérieure à l'unité intérieure | Oui / Non |
| ■ Les extrémités des tuyaux de réfrigérant sont étanches à l'air, à la saleté et à l'humidité | Oui / Non |
| ■ Il n'y a pas de plis dans la conduite de réfrigérant | Oui / Non |
| ■ La tuyauterie de réfrigérant est choisie en fonction de la puissance de l'unité extérieure et des documents joints (un tableau de sélection se trouve dans le manuel) | Oui / Non |
| ■ La longueur de la tuyauterie de réfrigérant entre l'unité extérieure et l'unité intérieure est d'au moins 3 m | Oui / Non |
| ■ L'unité extérieure est située selon les instructions et dans un endroit accessible et sûr | Oui / Non |
| ■ L'unité intérieure est située selon les instructions et dans un endroit accessible et sûr | Oui / Non |
| ■ L'unité intérieure est complète et correctement connectée* (électrique et froid)
(*raccords à sertir ou à compression autorisés) | Oui / Non |
| ■ L'évacuation des condensats est installée conformément aux instructions | Oui / Non |
| ■ Si l'unité intérieure ou extérieure est placée à une hauteur > 2,5 mètres, une nacelle élévatrice ou un échafaudage est disponible. (pas d'échelle !) | Oui / Non |
| ■ Tous les câbles électriques sont fournis et connectés aux appareils | Oui / Non |
| ■ La section des câbles et les disjoncteurs associés sont fournis selon la notice | Oui / Non |

Information supplémentaire

- A des températures inférieures à 4°C et/ou des précipitations accompagnées de vent (toujours évalué sur site), le démarrage ne peut pas être effectué.
- La présence de l'installateur est nécessaire le jour de la mise en service.
- En cas de non-respect de nos recommandations, la mise en service ne sera pas effectuée et nous nous réservons le droit de facturer des frais de €200, sauf si le technicien est en mesure de résoudre le problème. Dans ce cas, avec l'accord exprès de l'installateur, notre technicien peut effectuer les travaux en coordination. Ces travaux supplémentaires ne sont pas inclus dans le forfait pour une mise en service et le tarif est de €72 / heure.

Gelieve het formulier ingevuld terug te zenden naar service@remeha.be

Signature du demandeur

Date & Lieu

Nom du demandeur