

Checklist voor de installateur

bij aanvraag opstart van een **lucht/water warmtepomp of hybride**

Contactgegevens

Naam installateur			
Adres installateur			
Tel. installateur		E-mail installateur	
Naam eindklant			
Installatieadres			
Tel. eindklant		E-mail gebruiker	

Productgegevens

Omschrijving type warmtepompunit (bv. Neptuna H - AWHP 6)	
Enkele afstand tussen binnen- en buitenunit (m) (indien meerdere binnenunits = totale lengte)	
Gebruikte diameter van de koelleidingen (inch) (bv. 1/2" - 1/4")	

Checklist installateur

(overloop deze checklist grondig, enkel als er overal "Ja" staat is uw installatie klaar voor een opstart)

- | | |
|--|----------|
| ■ De koelleidingen liggen klaar vanaf de buitenunit tot aan de binnenunit | Ja / Nee |
| ■ De uiteinden van de koelleidingen zijn van lucht, vuil en vochtigheid afgesloten | Ja / Nee |
| ■ Er zitten geen knikken in de koelleiding | Ja / Nee |
| ■ De koelleiding is geselecteerd volgens het vermogen van de warmtepomp en de bijgeleverde documenten (een selectietabel is terug te vinden in de handleiding) | Ja / Nee |
| ■ De lengte van de koelleiding tussen de buitenunit en de binnenunit bedraagt minimaal 2m | Ja / Nee |
| ■ De buitenunit is geplaatst volgens de instructies en op een toegankelijke en veilige plaats | Ja / Nee |
| ■ In geval binnen- of buitenunit op hoogte >2,5 meter is geplaatst, is er een hoogtewerker of stelling aanwezig. (Geen ladder !) | Ja / Nee |
| ■ Er is minstens 1 vuilfilter per verwarmingskring geplaatst (niet van toepassing voor Neptuna) | Ja / Nee |
| ■ De verwarmingskring is opgevuld (op de juiste druk en ont lucht) | Ja / Nee |
| ■ Het expansievat is juist gedimensioneerd en de voordruk is correct | Ja / Nee |
| ■ Alle elektrische kabels zijn voorzien en aangesloten op de toestellen | Ja / Nee |
| ■ De kabeldiameter en bijhorende stroomonderbrekers zijn voorzien volgens de instructies | Ja / Nee |
| ■ Bij een hybride systeem werd de gasleiding ont lucht of werd de stookolie reeds aangezogen tot in de filter | Ja / Nee |

Extra informatie

- Bij temperaturen lager dan 4°C en/of neerslag samen met wind (wordt steeds ter plaatse geëvalueerd) kan de opstart niet uitgevoerd worden.
- De buitengroep moet onder spanning gebracht worden ten minste 12 uur voor de inbedrijfstelling
- De aanwezigheid van de installateur is sterk aangeraden op de dag van de inbedrijfstelling
- In geval van niet naleving van onze aanbevelingen, zal het opstarten niet worden uitgevoerd en houden wij ons het recht voor een vergoeding te factureren van €200, tenzij de techniek in de mogelijkheid is om het probleem op te lossen. In dat geval kan, met uitdrukkelijk akkoord van de installateur, onze techniek in de regie uitvoeren. Deze bijkomende werken vallen buiten de forfait voor een opstart en het tarief bedraagt €63 / uur.

Gelieve het formulier ingevuld terug te zenden naar service@remeha.be

Handtekening aanvrager	Datum & Plaats	Naam aanvrager

Remeha NV
Koralenhoeve 10 • B-2160 Wommelgem

T. +32 (0)3 230 71 06 E. info@remeha.be
F. +32 (0)3 354 54 30 W. www.remeha.be

remeha.be